

АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«28» августа 2017г.

Дом № или строение (корпус) № 1

Ул. Водопроводная

Город Ульяновск, Ульяновский район, Ульяновская область

Вид управления - Управляющая компания

Управляющая (обслуживающая) организация: АНО «Центр ТСЖ»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 2006
2. Материал стен ж/б панель
3. Число этажей 10
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть
6. Количество подъездов 3
7. Количество квартир 127
8. Общая площадь (кв.м) 7807,32
9. Количество лифтов 3
10. Количество мусоропроводов 3
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) -
12. Оборудовано ПЗУ -
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) да

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя - Васильева В.А

и членов комиссии: Коженова С.К., Ротнова Е.И. Леучева В.Н., Балыкшова Н.А

Председателя ТСЖ (Старшего по дому) Акимова Андрея Александровича произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент		
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
2.	Хозсаран Дощатые ограждения	Нет	
3.	Окна, продухи		
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	Ремонт не требуется	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	Ремонт не требуется	
6.	ж) Розлив Ц.О. з) Розлив ХВС и) Канализация к) Электрощитовая л) ГВС м) Кабельные сети	Ремонт не требуется Требуется замена розлива ХВС Произведена замена автомата, т/т, ревизия.	
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	Нет	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	Ремонт не требуется	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	Ремонт не требуется	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	Ремонт не требуется	
11.	Электропроводка, светильники	Ремонт не требуется	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	Ремонт не требуется	
ТЕХПОДВАЛ			
1.	Фундамент, стены	Ремонт не требуется	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	Ремонт не требуется	
3.	Окна, продухи	Ремонт не требуется	
4.	Инженерные сети	Ремонт не требуется	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	Произведена частичная замена розлива ХВС	
6.	Влажность Затошённость	Нет	
7.	Элеваторный узел	Ремонт не требуется	
8.	Инженерные ввода через фундамент	Ремонт не требуется	
9.	Переключение ливнёвки	Ремонт не требуется	

	в канализацию		
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	Ремонт не требуется	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	Ремонт не требуется	
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС	Ремонт не требуется - 1 шт.	
2.	ГВС	Ремонт не требуется - 1 шт.	
3.	Отопление	Ремонт не требуется - 1 шт.	
4.	Газоснабжение	Ремонт не требуется - 1 шт.	
5.	Электроснабжения	Ремонт не требуется - 1 шт.	
6.	Иные		
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	Ремонт не требуется	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №	Ремонт не требуется	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	Ремонт не требуется	
4.	Построенные балконы, погреба	Ремонт не требуется	
5.	Кирпичные пилоны	Ремонт не требуется	
6.	Штукатурка	Ремонт не требуется	
7.	Покраска, побелка	Ремонт не требуется	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	Нет	
9.	Трещины в стенах, пилонах	Нет	
10.	Навесы, входы в подъезд		
11.	Стены машинных отделений	Ремонт не требуется	
12.	Карнизы, парапеты	Ремонт не требуется	
13.	Отмостка	Проведен ремонт отмостки, 3 подъезд	
14.	Цоколь	Ремонт не требуется	
15.	Вытяжная вентиляция	Ремонт не требуется	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	Ремонт не требуется	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	Нет	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	Нет	
ПЕРЕГОРОДКИ			

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	Ремонт не требуется	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	Ремонт не требуется	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	Ремонт не требуется	
ПОЛЫ			
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	Ремонт не требуется	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах В л/клетках В техподвалах	Произведена покраска дверей мусорокамер	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю	Ремонт не требуется	
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	Завоз песка, покраска лавок	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья,	Выполнены ремонт и покраска ограждения, покраска вазонов, бордюрного камня, замена 3-х урн, посадка цветов.	

	кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.		
1.	ПРОЧЕЕ	Ремонт не требуется	

Выводы и предложения комиссии:

Жилой дом № 1 по ул. Водопроводная находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи:

Председатель комиссии Васильев Виктор Анатольевич/

Члены комиссии: Коженев Сергей Константинович/

Ротнов Евгений Иванович/

Леучев В.Н./

Балыкшов Н.А./

Старший по дому Акимов Андрей Александрович/