

АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«25» августа 2017 г.

Дом № или строение (корпус) д.№ 6

ул. Хлебозаводская

Город Ульяновск, Ульяновский район, Ульяновская область

Вид управления - Управляющая компания

Управляющая (обслуживающая) организация: АНО «Центр ТСЖ»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 2002 г.
2. Материал стен ж/б панель
3. Число этажей 10
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть
6. Количество подъездов 3
7. Количество квартир 120
8. Общая площадь (кв.м) 7604,76
9. Количество лифтов 3
10. Количество мусоропроводов 3
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) -
12. Оборудовано ПЗУ 3
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя - Васильева В.А.

и членов комиссии: Коженова С.К.; Ротнова Е.И., Леучева В.Н., Балыкшова Н.А

Председателя ТСЖ «Мост» Артемовой Лилии Станиславовны произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент		
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
2.	Хозсаран Дощатые ограждения	Нет	
3.	Окна, продухи		
4.	Двери металлические, запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	Выполнены ремонтные работы входных дверей	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	Ремонт не требуется	
6.	ж) Розлив Ц.О. з) Розлив ХВС и) Канализация к) Электрощитовая л) ГВС м) Кабельные сети	Ремонт не требуется	
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	Нет	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	Ремонт не требуется	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	Ремонт не требуется	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	Ремонт не требуется	
11.	Электропроводка, светильники	Ремонт не требуется	
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	Ремонт не требуется	
ТЕХПОДВАЛ			
1.	Фундамент, стены	Ремонт не требуется	
2.	Двери металлические, деревянные, запоры	Ремонт не требуется	
3.	Окна, продухи	Ремонт не требуется	
4.	Инженерные сети	Произведена ревизия и ремонт запорной арматуры ХВС, ГВС, ЦО.	
5.	Розлив ГВС Розлив ХВС и ЦО Канализация Электрощитовая ВРУ	Ремонт не требуется	

6.	Влажность затопленность	Нет	
7.	Элеваторный узел	Произведена замена задвижек	
8.	Инженерные вводы через фундамент	Ремонт не требуется	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	Ремонт не требуется	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	Ремонт не требуется	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.		
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС	Ремонт не требуется - 1 шт.	
2.	ГВС	Ремонт не требуется - 1 шт.	
3.	Отопление	Ремонт не требуется - 1 шт.	
4.	Газоснабжение	-	
5.	Электроснабжения	Ремонт не требуется - 1 шт.	
6.	Иные		
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	Ремонт не требуется	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №	Произведен ремонт м/п швов кв.№ 7, 104	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	Ремонт не требуется	
4.	Построенные балконы, погреба	Нет	
5.	Кирпичные пилоны	Нет	
6.	Штукатурка	Ремонт не требуется	
7.	Покраска, побелка	Косметический ремонт 3-х подъездов.	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	Нет	
9.	Трещины в стенах, пилонах	Нет	
10.	Навесы, входы в подъезд	Ремонт не требуется	
11.	Стены машинных отделений	Ремонт не требуется	
12.	Карнизы, парапеты	Ремонт не требуется	
13.	Отмостка	Произведен частичный ремонт	





14.	Цоколь	Ремонт не требуется	
15.	Вытяжная вентиляция	Ремонт не требуется	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	Ремонт не требуется	
2.	Выполнено усиление инженерные системы	-	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	-	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	Ремонт не требуется	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	Ремонт не требуется	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	Ремонт не требуется	
ПОЛЫ			
1.	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	Ремонт не требуется	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах На л/клетках В техподвалах	Ремонт не требуется	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	Покраска, побелка,	Ремонт не требуется	


	двери входа двери на чердак кровлю		
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. Мусорокамеры	Выполнены ремонт и покраска детского оборудования с частичной заменой элементов	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	Произведена покраска ограждения по всему периметру придомовой территории	
1.	Прочее	Требуется замена плата ПУ-3 в количестве 3-х шт., микропроцессоров-3шт., комплект модернизации-3шт. в лифтовых кабинах.	


Выводы и предложения комиссии:

Жилой дом № 6 по ул. Хлебозаводская находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи:

Члены комиссии Коженов Сергей Константинович / 
 Ротнов Евгений Иванович / 
 Леучев В.Н. / 
 Балыкишов Н.А. / 

Председатель ТСЖ «Мост» Артемова Лилия Станиславовна / 

Председатель комиссии:  /Васильев Виктор Анатольевич/